

Status på letbanebyggeriet

| Kommuner | Status på anlægsarbejder i procent* | Status på skinnelægningen* |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Lyngby-Taarbæk | 90% | 25% |
| Gladsaxe | 85% | 5% |
| Herlev | 98% | 15% |
| Rødovre | 100% | 70% |
| Glostrup | 95% | 100% |
| Brøndby | 90% | 50% |
| Vallensbæk | 100% | 50% |
| Ishøj | 100% | 75% |



Kørestrømsanlægget er i funktion på kontrol- og vedligeholdelsescentret



Tog leveret til Hovedstadens Letbane 7 ud af 29



Skinner lagt igennem vejkryds 20 ud af 63



*Den procentvise færdiggørelse af anlægsarbejdet og skinnelægningen viser, hvor langt anlægsarbejdet og skinnelægningen er i procent i hver enkelt kommune. Den viser ikke, hvor på strækningen i hver enkelt kommune arbejdet er færdigt.

